



Regione Toscana



## Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

M5 "Inclusione e Coesione" C1 "Politiche del Lavoro" Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Toscana



Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego  
Via Vittorio Emanuele II, 62/64 - 50134 Firenze

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della sede del Centro per l'Impiego di Figline Valdarno – via G. Garibaldi, 21 – Figline e Incisa Valdarno (FI).

## PROGETTO ESECUTIVO



### ALLEGATO "A" - DIAGRAMMA DI GANTT

DATA: Febbraio 2024

REV.00

SCALA: 1:--

20

01\_PE\_SIC

R.U.P.	Arch. Gianluca Niccoli	
PROG. OPERE EDILI:	Arch. Gianluca Niccoli	
PROG. IMPIANTO TERMICO:	Ing. Dipalo Francesco	
DIREZIONE LAVORI:	Ing. Dipalo Francesco	
COORDINATORE SICUREZZA:	Ing. Dipalo Francesco	
COLLABORATORI:	Per. Ind. Riccardo Benedetti	
	Geom. Annalisa Dessì	

# ALLEGATO "A"

**Comune di Figline Valdarno**  
Provincia di FI

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della sedeCentro per l'impiego di Figline valdarno (FI)

**COMMITTENTE:** ARTI - CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA - UFFICIO TECNICO.

**CANTIERE:** via Giuseppe Garibaldi n. 21, Figline Valdarno (FI)

Data, 16/02/2024

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere DIPALO Francesco )

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(RUP - Architetto NICCOLI Gianluca)

#### **Ingegnere DIPALO Francesco**

Via S. Antonio da Padova n. 26  
76121 Barletta (BAT)  
Tel.: 0883.346929 - Fax: 0883.346929  
E-Mail: [ingdipalo@dfstudios.it](mailto:ingdipalo@dfstudios.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1
<b>Demolizioni e rimozioni</b>		
Rimozione di impianti	5	7
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	8	10
Rimozione di serramenti esterni	5	5
<b>Impianti d'illuminazione</b>		
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	5	5
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione	2	2
Installazione di corpi illuminanti	2	2
<b>Impianti elettrici e di Antintrusione</b>		
Realizzazione di impianto elettrico	5	5
Realizzazione di impianto di messa a terra	5	5
Realizzazione di impianto antintrusione	10	16
Montaggio del ponteggio metallico fisso	7	9
<b>Impianti idrico-sanitario</b>		
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria	3	3
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4	4
<b>Impianti termici</b>		
Installazione di pompa di calore	5	7
<b>Serramenti</b>		
Montaggio di serramenti esterni	5	5
Tinteggiatura di superfici interne	2	4
Tinteggiatura di superfici esterne	6	8
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3	3
Smobilizzo del cantiere	2	2
<b>LEGENDA:</b>		
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

Nome attività	Durata	Mese 1														Mese 2																																		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36											
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>	4 g			[Barra grigia: giorni 1-7]																																														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1	[Barra blu: giorni 2-3]																																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g					Z1	[Barra blu: giorno 5]																																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g						Z1	[Barra blu: giorno 6]																																										
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	2 g																																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g							Z1	[Barra blu: giorno 7]																																									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g							Z1	[Barra blu: giorno 7]																																									
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	65 g																																																	
Rimozione di impianti	5 g																					Z1	[Barra blu: giorni 20-24]																											
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	8 g																																Z1	[Barra blu: giorni 27-31]																
Rimozione di serramenti esterni	5 g																																																	
<b>Impianti d'illuminazione</b>	9 g																																																	
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	5 g																																																	
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione	2 g																																																	
Installazione di corpi illuminanti	2 g																																																	
<b>Impianti elettrici e di Antintrusione</b>	20 g																																																	
Realizzazione di impianto elettrico	5 g																																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g																																																	
Realizzazione di impianto antintrusione	10 g																																																	
Montaggio del ponteggio metallico fisso	7 g										Z1	[Barra blu: giorni 10-16]																																						
<b>Impianti idrico-sanitario</b>	7 g																																																	
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione	3 g																																																	
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4 g																																																	
<b>Impianti termici</b>	5 g																																																	
Installazione di pompa di calore	5 g																																																	
<b>Serramenti</b>	5 g																																																	
Montaggio di serramenti esterni	5 g																																																	
Tinteggiatura di superfici interne	2 g																																																	
Tinteggiatura di superfici esterne	6 g																																																	
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g																																																	
Smobilizzo del cantiere	2 g																																																	
<b>LEGENDA Zona:</b>																																																		
		Z1 = ZONA UNICA																																																





