



Regione Toscana



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

M5 "Inclusione e Coesione" C1 "Politiche del Lavoro" Investimento 1.1
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Toscana



Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
Via Vittorio Emanuele II, 62/64 - 50134 Firenze

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della sede del Centro per l'Impiego di Figline Valdarno – via G. Garibaldi, 21 – Figline e Incisa Valdarno (FI).

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA

07_PE_CR

DATA: Gennaio 2024

SCALA: ---

All.31

R.U.P.	Arch. Gianluca Niccoli	
PROG. OPERE EDILI:	Arch. Gianluca Niccoli	
PROG. IMPIANTO TERMICO:	Ing. Dipalo Francesco	
DIREZIONE LAVORI:	Ing. Dipalo Francesco	
COORDINATORE SICUREZZA:	Ing. Dipalo Francesco	
COLLABORATORI:	Per. Ind. Riccardo Benedetti	
	Geom. Annalisa Dessì	

Nome attività	Durata	Mese 1														Mese 2																								
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	4 g	▲																																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1		2																																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g					Z1	1																																	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g						Z1	1																																
Impianti di servizio del cantiere	2 g	▲																																						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g						Z1	1																																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g						Z1	1																																
Demolizioni e rimozioni	65 g															▲																								
Rimozione di impianti	5 g																				Z1		5																	
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	8 g																													Z1				8						
Rimozione di serramenti esterni	5 g																																							
Impianti d'illuminazione	9 g																																							
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	5 g																																							
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione	2 g																																							
Installazione di corpi illuminanti	2 g																																							
Impianti elettrici e di Antintrusione	20 g																																							
Realizzazione di impianto elettrico	5 g																																							
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g																																							
Realizzazione di impianto antintrusione	10 g																																							
Montaggio del ponteggio metallico fisso	7 g											Z1																												
Impianti idrico-sanitario	7 g																																							
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione	3 g																																							
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4 g																																							
Impianti termici	5 g																																							
Installazione di pompa di calore	5 g																																							
Serramenti	5 g																																							
Montaggio di serramenti esterni	5 g																																							
Tinteggiatura di superfici interne	2 g																																							
Tinteggiatura di superfici esterne	6 g																																							
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g																																							
Smobilizzo del cantiere	2 g																																							
LEGENDA Zona:																																								
		Z1 = ZONA UNICA																																						

